



COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO

PROVINCIA DI ORISTANO

PI. 00351460951 CF. 800 0439 095 3 ccp. 12132080

09078- Via Montrigu de Reos 1 Tel. 0785/329170 - Fax 32666

E-Mail- uff.tec.scanomontife@tiscali.it Pec tecnico.scanodimontiferro@pec.comunas.it

Sito internet. www.comune.scanodimontiferro.or.it

Area Tecnica

DETERMINAZIONE	
N° AM 170	Del 10/12/2020

REG. GEN.	
N° 541	Del 10/12/2020

Oggetto:	Lavori di: <i>“Realizzazione piazza interna all’abitato nel c.so Vittorio Emanuele” CUP J58C18000040004- CIG 81466593AE</i> – Approvazione contabilità finale e Certificato di regolare esecuzione
-----------------	--

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

Visto il decreto Sindacale n° 3 prot. n° 555 del 05.02.2020, di nomina di Responsabile dell’Area Tecnica;

Visti: il D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; Il Dpr 05.10.2010 n°207; La LR 8-2018; il regolamento comunale per l’affidamento dei contratti sottosoglia, approvato con deliberazione CC n. 31 del 27.10.2017 ; il D.lgs n. 267/2000, il D.lgs 23 giugno 2011 n. 118; Il D.lgs 165/2001; lo statuto comunale; Il regolamento com.le di contabilità; Il regolamento com.le sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; le direttive e linee guida ANAC;

Richiamate:

- le deliberazioni del CC n. 5 e 6 del 05.04.2019 rispettivamente di approvazione del DUPS e del bilancio 2019-21;
- le deliberazioni del CC n 2 e 3 del 08.05.2020 rispettivamente di approvazione del DUPS e del Bilancio 2020-22;
- la deliberazione della GC n. 33 del 15/05/2020 di approvazione del PEG 2020-22;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 26.11.2019 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di *“Realizzazione piazza interna all’abitato nel c.so Vittorio Emanuele” CUP J58C18000040004*, dell’importo complessivo di €. 99.000,00 di cui €.58.025,34 (cinquantottomilaventicinque/34) per lavori a base d’asta, ed €. 1.074,66 (millesettantaquattro/66) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed €.39.900,00 (trentanovemilanovecento/00) per somme a disposizione dell’Amministrazione;

Premesso che:

- con determinazione del responsabile dell’Area Tecnica n. AM 31 rg 123 del 11.03.2020 con la quale, ai sensi del combinato disposto di cui all’art.32, comma 5 e all’art. 33 comma 1 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.:
 - o sono stati approvati i verbali di gara n. 1 del 29.01.2020, n. 2 del 26.02.2020, n.3 del 04.03.2020 e n. 4 del 05.03.2020;
 - o è stata approvata la proposta di aggiudicazione, come formulata dal seggio di gara nel verbale di gara n. 4 del 05.03.2020, per l’esecuzione dei lavori di: *“Realizzazione piazza interna all’abitato nel c.so Vittorio Emanuele” CUP J58C18000040004- CIG 81466593AE*, in favore dell’O.E. **Ditta individuale Impresa di Costruzioni Sanna Michele, con sede in Nuoro, CF SNNMHL82L20G203B, P.IVA 01401530918** il quale ha offerto un ribasso del **27,113%** (diconsi ventisette /113) sull’importo di €.58.025,34 corrispondente al prezzo di €.42.292,93 (quarantaduemiladuecentonovantadue/93) oltre oneri di sicurezza pari a €.1.074,66 non soggetti a ribasso, e quindi per l’importo totale di **€.43.367,59** (diconsi quarantatremilatrecentosessantasette / 59) oltre IVA di Legge;
 - o è stato rimodulato il quadro economico dell’intervento;
- con determinazione del responsabile dell’Area Tecnica n. AM 34 rg 127 del 18.03.2020, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., è stata dichiarata l’efficacia dell’aggiudicazione disposta a favore dell’O.E. **Ditta individuale Impresa di Costruzioni Sanna Michele, con sede in Nuoro, CF SNNMHL82L20G203B, P.IVA 01401530918** relativa ai lavori di *“Realizzazione piazza interna all’abitato nel c.so Vittorio Emanuele” CUP J58C18000040004- CIG 81466593AE* per l’importo complessivo di **€.43.367,59** (diconsi quarantatremilatrecentosessantasette / 59), di cui €.42.292,93 (quarantaduemiladuecentonovantadue/93) per lavori e somministrazioni, ed €.1.074,66 per oneri di sicurezza pari non assoggettati al ribasso al ribasso offerto del 27,113% (diconsi ventisette /113), oltre **€. 9.540,87** per IVA al 22%, e quindi per l’importo totale di **€.52.908,46 comprensivo di IVA al 22%**;

- che è stato stipulato il conseguente contratto di appalto sotto forma di atto pubblico notarile informatico di cui al REP 02/2020 in data 11.05.2020, con il quale furono affidati alla suddetta impresa i lavori in oggetto;
- che in data 28/05/2020 si è effettuata la consegna dei lavori dalla quale decorre la durata del contratto di appalto, con scadenza a tutto il 30/09/2020, successivamente prorogato al 30.11.2020;

Richiamati i seguenti atti:

- la Deliberazione della Giunta Comunale n° 69 del 13.11.2020 con la quale è stata approvata la perizia di variante al progetto delle opere relative l'intervento di *"Realizzazione piazza interna all'abitato nel c.so Vittorio Emanuele"* CUP J58C18000040004, dell'importo complessivo di contratto invariato e senza alcun aumento di spesa, di € 43.367,59 al netto del ribasso d'asta del 27,113% di cui € 42.292,68 per lavori, ed €. 1.074,91 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- la determinazione del responsabile dell'Area Tecnica n. AM 156 rg 502 del 23.11.2020 di presa d'atto di approvazione della perizia e dell'assenza di impegni;
- l'atto di sottomissione stipulato dalle parti di cui al rep 548/uso del 23.11.2020;

Vista la richiesta di anticipazione dell'impresa **Ditta individuale Impresa di Costruzioni Sanna Michele** pervenuta con nota via PEC in data 17/07/2020, i relativi allegati e la polizza fidejussoria relativa all'anticipazione stessa del 20% dell'importo contrattuale previsto dall'art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. pari a € 8.673,51 oltre € 1.908,17 per IVA 10%;

Richiamata la precedente determinazione del Responsabile dell'area tecnica di concessione dell'anticipazione e relativa Liquidazione:

- n. AM 98 rg. 346 del 05.08.2020 con la quale si liquidava alla ditta "Ditta individuale Impresa di Costruzioni Sanna Michele", CF SNNMHL82L20G203B - P.IVA 01401530918, l'importo complessivo di € **10.581,68** (Euro diecimilacinquecentoottantuno/68) di cui € **8.673,51** per imponibile ed € **1.908,17** per IVA 22%, relativa all'anticipazione del 20% dei lavori di cui all'oggetto, e di cui alla fattura n. 29 del 04.08.2020, assunta al n. 3558 del protocollo dell'Ente in data 05.08.2020;

Visto il 1° SAL emesso dal direttore dei lavori a tutto il 25.11.2020, ed il relativo certificato di pagamento emesso dal RUP in data 04.12.2020, dal quale, al netto delle ritenute e recupero dell'anticipazione risulta il credito netto dell'impresa in complessivi €. 32.394,070 (Euro trentadue milatrecentonovantaquattro/07) oltre IVA al 22%;

Richiamata la precedente determinazione di Liquidazione del Responsabile dell'area tecnica:

- n. AM 167 rg. 536 del 09.12.2020 con la quale si liquidava alla ditta "Ditta individuale Impresa di Costruzioni Sanna Michele", CF SNNMHL82L20G203B - P.IVA 01401530918, l'importo complessivo di €. **39.520,77** (Euro trentanove milacinquecentoventi/77) di cui €. **32.394,07** (Euro trentadue milatrecentonovantaquattro/07) per lavori ed €. **7.126,70** (Euro settemilacentoventisei/70) per IVA al 22%, quale corrispettivo relativo al 1° SAL dei lavori in oggetto e di cui alla fattura n. 46 del 04.12.2020, assunta al n. 5744 del protocollo dell'Ente in data 09.12.2020;

Constatato che i lavori sono stati dichiarati ultimati in data 30.11.2020, come risulta dal certificato di ultimazione dei lavori rilasciato dalla DDLL, arch. Antonio Manca, in data 30.11.2020, e quindi all'interno del termine utile contrattuale di scadenza del 30.11.2020;

Dato atto che la DDLL, ha depositato in data 10.12.2020 al prot.5773, gli atti di contabilità finale, nel dettaglio costituiti dai seguenti elaborati:

- certificato di ultimazione dei lavori alla data 30.11.2020;
- libretto delle misure;
- stato finale dei lavori;
- registro di contabilità;
- dichiarazione sostitutiva del DL sugli avvisi ad opponendum;
- relazione del direttore dei lavori sul conto finale;
- e il certificato di regolare esecuzione in data 07.12.2020.

Visto il conto finale ed il certificato di regolare esecuzione emesso dalla DDLL in data 07.12.2020, con cui la DDLL certifica che i lavori relativi a *"Realizzazione piazza interna all'abitato nel c.so Vittorio Emanuele"* CUP J58C18000040004- CIG 81466593AE, per quanto accertato a seguito di visita finale effettuata il 02/12/2020 sono stati regolarmente eseguiti dall'Impresa appaltatrice **"Ditta individuale Impresa di Costruzioni Sanna Michele", CF SNNMHL82L20G203B - P.IVA 01401530918** per netti €. 42.960,81, e che detratti gli acconti corrisposti dell'anticipazione (di €.8.673,51) e del 1°SAL (di €.32.394,07), resta il credito residuo di €. 1.892,87 oltre IVA 22% che può pagarsi all'impresa.

dando atto di una minore spesa per €. 406,78.

Dato atto

- che dal confronto tra la somma autorizzata per i lavori di €. 43.367,59 e quella dei lavori eseguiti di €. 42.960,81, si è avuta una minore spesa dei €. 406,78
- che per tutto quanto sopra, alla luce dei lavori realizzati e delle spese effettivamente sostenute, il quadro economico definitivamente assestato e finale risulta essere il seguente:

A	LAVORI	
		conto finale
A1,1	Importo lavori realizzati (mino spesa di €. 406,78)	€ 57.466,90
A1,2	Ribasso del 27,113 %	-€ 15.581,00
A2	Oneri per la sicurezza	€ 1.074,91
T1	TOTALE LAVORI ONERI SICUREZZA	€ 42.960,81
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1.1	Spese tecniche prog. Prel.Def. Esec.,CSP, CSE, DL, misura e contabilità	€ 21.780,16
B1.2	INARCASSA 4% su spese tecniche	€ 871,21
B1	tot spese tecniche B1 + inarcassa	€ 22.651,37
B2	Arrotondamenti, imprevisti, spese pubblicazioni	€ 0,00
B3	Spese per pubblicità e Contributo ANAC	€ 30,00
B4	Incentivo art. 113 D.lgs 50/016e art. 12 LR 5/07 (2% di somma autorizzata)	€ 1.170,84
B5	I.V.A. sui lavori (22%)	€ 9.451,38
B6	I.V.A. su spese tecniche ed inarcassa B2	€ 0,00
B8	Economie	€ 22.735,61
T2	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 56.039,19
TOTALE (T1 + T2)		€ 99.000,00

Ritenuto di provvedere alla presa d'atto della documentazione costituente lo Stato Finale ed approvazione del relativo Certificato di Regolare Esecuzione, al fine di attivare, con successivo dispositivo di liquidazione, da effettuarsi nel rispetto degli adempimenti contrattuali, il pagamento degli importi dovuti a saldo a favore dei rispettivi beneficiari nonché la conseguenziale rendicontazione della spesa;

Acquisito agli atti del fascicolo il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dell'impresa – Protocollo INAIL_ 23631967, con validità al 01.01.2021, e questo risultato regolare;

Dato atto che l'istruttoria, ai fini dell'adozione del presente atto, è stata espletata dallo stesso responsabile dell'area tecnica, Ing. Adriano Marredda, svolgente funzioni di RUP;

Rilevata l'insussistenza del sottoscritto di situazioni di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7-08-1990, n. 241 e ss.mm.ii.;

Rilevato che la sottoscrizione del presente provvedimento ne attesta la regolarità tecnica, ai sensi del vigente regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni;

Considerato che il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione del C.C. n. 04 del 15.01.2013;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione dell'anticipazione stessa;

DETERMINA

Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

Di approvare le risultanze contabili allo Stato Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori relativi a "Realizzazione piazza interna all'abitato nel c.so Vittorio Emanuele" CUP J58C18000040004- CIG 81466593AE,, trasmessi dalla Direzione dei Lavori in data 10.12.2020 al prot.5773, come costituiti ed indicati in premessa, e con cui la Direzione Lavori **certifica** che i lavori di cui all'oggetto, **sono stati regolarmente eseguiti** dall'Impresa appaltatrice "Ditta individuale Impresa di Costruzioni Sanna Michele", CF SNNMHL82L20G203B - P.IVA 01401530918 per netti €. 42.960,81, e che detratti gli acconti corrisposti dell'anticipazione del 20% e del 1° SAL di €.41.067,94, resta il credito residuo di €. 1.892,87 oltre IVA 22% che può pagarsi all'impresa previo rispetto degli adempimenti contrattuali relativi alla rata di saldo finale;

Di dare atto che il suddetto Certificato di Regolare Esecuzione ha carattere provvisorio e diverrà automaticamente definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione e che il pagamento della rata a saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666 – Comma II del Codice Civile;

Di rimodulare il quadro economico finale dell'intervento come indicato in premessa;

Di disimpegnare, in seguito alle minor lavorazioni eseguite e delle relative economie la somma di €. 496,27 (di cui €. 406,78 per minor lavori ed €. 89,49 minor IVA) impegnata a favore dell'impresa sopracitata;

Di provvedere con successivo dispositivo di liquidazione al pagamento delle somme dovute a saldo a favore dei rispettivi beneficiari;

Di procedere alla pubblicazione della presente ai sensi del D. L. 14 marzo 2013, n. 33;

Di trasmettere copia della presente determinazione, per conoscenza e quanto di competenza, al Sig. Sindaco, al Sig. Segretario Comunale, all'Ufficio di Ragioneria, all'Ufficio AA.GG., All'Ufficio Messi per la pubblicazione all'albo del Comune per 15 giorni consecutivi;

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Ing. Adriano Marredda