



COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO

PROVINCIA DI ORISTANO

PI. 00351460951 CF. 800 0439 095 3 ccp. 12132080

09078- Via Montrigu de Reos 1 Tel. 0785/329170 - Fax 32666

E-Mail- uff.tec.scanomontife@tiscali.it Pec tecnico.scanodimontiferro@pec.comunas.it

Sito internet. www.comune.scanodimontiferro.or.it

Area Tecnica

DETERMINAZIONE	
N° AM 129	Del 08/10/2020

REG. GEN.	
N° 426	Del 08/10/2020

Oggetto:	Proroga lavori di: “POR FESR Sardegna 2014/2020 Asse Prioritario IV “Energia sostenibile e qualità della vita” Azioni 4.1.1 e 4.3.1. Bando per “Interventi di efficientamento energetico negli edifici pubblici e di realizzazione di microreti nelle strutture pubbliche nella regione Sardegna”. Attuazione della D.G.R. n°46/7 del 10.08.2016. - “Efficientamento energetico casa comunale” del Comune di Scano di Montiferro. CUP J57J18000130006 – CIG 797242091A Ditta CISAF srl , con sede in con sede in via Barletta N.13, Quartu Sant’Elena CF. PI. 01651600924 – Concessione di proroga sul termine di ultimazione dei lavori
-----------------	---

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

Visto il decreto Sindacale n° 3 prot. n° 555 del 05.02.2020, di nomina di Responsabile dell’Area Tecnica;

Visti: il D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; Il Dpr 05.10.2010 n°207; La LR 8-2018; il regolamento comunale per l’affidamento dei contratti sottosoglia, approvato con deliberazione CC n. 31 del 27.10.2017; il D.lgs n. 267/2000, il D.lgs 23 giugno 2011 n. 118; Il D.lgs 165/2001; lo statuto comunale; Il regolamento com.le di contabilità; Il regolamento com.le sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; le direttive e linee guida ANAC;

Richiamate:

- le deliberazioni del CC n. 5 e 6 del 05.04.2019 rispettivamente di approvazione del DUPS e del bilancio 2019-21;
- le deliberazioni del CC n 2 e 3 del 08.05.2020 rispettivamente di approvazione del DUPS e del Bilancio 2020-22;
- la deliberazione della GC n. 33 del 15/05/2020 di approvazione del PEG 2020-22;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 01.07.2019 con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di *POR FESR Sardegna 2014/2020 Asse Prioritario IV “Energia sostenibile e qualità della vita” Azioni 4.1.1 e 4.3.1. Bando per “Interventi di efficientamento energetico negli edifici pubblici e di realizzazione di microreti nelle strutture pubbliche nella regione Sardegna”. Attuazione della D.G.R. n°46/7 del 10.08.2016. - “Efficientamento energetico casa comunale” del Comune di Scano di Montiferro. CUP J57J18000130006* dell’importo complessivo di €. 533.690,03 di cui €.356.248,00 (trecentocinquantesimiladuecentoduarantotto/00) per lavori a base d’asta, €. 4.786,39 (quattromilasettecentoottantasei/39) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre €. 16.000,00 per forniture ed €.156.655,64 (centocinquantesimilacinquecentocinquante/64) per somme a disposizione dell’Amministrazione;

Premesso che:

- che con determinazione del responsabile dell’Area Tecnica n. AC 128 rg 576 del 03.12.2019, ai sensi del combinato disposto di cui all’art.32, comma 5 e all’art. 33 comma 1 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.:
 - o Sono stati approvati i verbali di gara n.1 del 19.08.2019, n. 2 del 02.09.2019, n.3 del 16.09.2019 e n. 4 in data 11.11.2019;
 - o È stata approvata la proposta di aggiudicazione, così come formulata dal seggio di gara nel verbale di gara n. 4 del 11.11.2019, per l’esecuzione dei lavori di: “POR FESR Sardegna 2014/2020 Asse Prioritario IV “Energia sostenibile e qualità della vita” Azioni 4.1.1 e 4.3.1. Bando per “Interventi di efficientamento energetico negli edifici pubblici e di realizzazione di microreti nelle strutture pubbliche nella regione Sardegna”. Attuazione della D.G.R. n°46/7 del 10.08.2016. - “Efficientamento energetico casa comunale” del Comune di Scano di Montiferro. CUP J57J18000130006 – CIG 797242091A a favore della ditta **CISAF srl, CF. PI. 01651600924, con sede in via Barletta N.13, Quartu Sant’Elena**, la quale ha offerto un ribasso del 26,358% (diconsi ventisei / 358) sull’importo di Euro 356.248,00 corrispondente al prezzo di euro 262.348,15 (duecentosessantadue mila trecentoquarantotto/15) oltre oneri di sicurezza pari a Euro 4.786,39 non soggetto a ribasso, e quindi per l’importo totale di **€.267.134,54 (diconsi duecentosessantasettemila centotrentaquattro/ 54)** oltre IVA di legge;

- o È stata dichiarata, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, l'efficacia dell'aggiudicazione stessa ed assunto il relativo impegno di spesa sul cap. 3601;
- o È stato rimodulato il quadro economico dell'intervento;
- che è stato stipulato il conseguente contratto di appalto sotto forma di atto pubblico notarile informatico di cui al REP 01/2020 in data 05.03.2020, con il quale furono affidati alla suddetta impresa i lavori in oggetto;
- che in data 10/06/2020 si è effettuata la consegna dei lavori dalla quale decorre la durata del contratto di appalto, con scadenza a tutto il 08/10/2020;

Visto il certificato di inizio lavori datato 07.08.2020, che certifica l'effettivo inizio dei lavori dal 10.06.2020, trasmesso dal direttore dei lavori tramite Pec a codesto ufficio in data 07.08.2020.

Vista la richiesta presentata dalla ditta esecutrice e trasmessa via pec in data 07.10.2020, ad ssunta al protocollo n.4640 in pari data, con la quale viene richiesta la concessione di una proroga di 40 (quaranta) giorni sul termine di ultimazione dei lavori fissato alla data del 08.10.2020, motivata dal frazionamento delle aree di cantiere ed adottate al fine di non interrompere l'operatività degli uffici comunali;

Acquisito il parere della DD.LL. pervenuto a questo comune in data 07.10.2020, con la quale vengono accettate le motivazioni dell'impresa esecutrice e ritenuto sufficiente e congruo il periodo di ulteriori GG. 40 per l'ultimazione dei lavori.;

Rilevata l'insussistenza del sottoscritto di situazioni di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7-08-1990, n. 241 e ss.mm.ii.;

Rilevato che la sottoscrizione del presente provvedimento ne attesta la regolarità tecnica, ai sensi del vigente regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni;

Considerato che il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 15.01.2013;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione dell'anticipazione stessa;

DETERMINA

Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

Di concedere all'impresa ditta CISAF srl, CF. PI. 01651600924, con sede in via Barletta N.13, Quartu Sant'Elena, **una proroga di giorni 40 (quaranta)** sul termine previsto dall'art. 13 del capitolato speciale d'appalto allegato al contratto, dando atto che per effetto della proroga, il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori è fissato per il **17.11.2020**;

Di procedere alla pubblicazione della presente ai sensi del D. L. 14 marzo 2013, n. 33;

Di trasmettere copia della presente determinazione, per conoscenza e quanto di competenza, al Sig. Sindaco, al Sig. Segretario Comunale, all'Ufficio di Ragioneria, all'Ufficio AA.GG., All'Ufficio Messi per la pubblicazione all'albo del Comune per 15 giorni consecutivi;

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Ing. Adriano Marredda